

Stavba: „Ústav pro matku a dítě- Dostavba přednáškového sálu Praha 4 - Podolí	Objednatel: Hochtief CZ,a.s. Plzeňská 16/3217 Praha 5	Doba výstavby: 07/2008 až 02/2009 Cena díla: 18,870 tis,- Kč
--	--	--

Popis prací: Dostavba přednáškového sálu byla provedena na stávajícím nádvoří mezi dvěma křídly hlavní budovy porodnice. Nový přednáškový sál se soc.zázemím byl postaven na stávající vestavbě garáží a prádelny, které po úpravách zůstaly zachovány. Byla odbourána část garáží, dále byla provedena nová železobetonová deska stropu s novým založením zadní části ve svahu, která překryla stávající objekty garáží. Na ni byla postavena ocelová konstrukce z ocelových rámu ve tvaru elipsové výše, která tvoří nosnou část zastřešení sálu. Dále bylo provedeno zastřešení pomocí trapézových plechů vč. tepelných izolací a ostatních částí skladby střechy. Vnitřní část objektu je rozdělena na samotný sál a sociální zázemí včetně provedení bez barierového přístupu do sálu propojením se stávající nemocnicí spojovacím krčkem. Vnitřní části sálu jsou obloženy akustickými sádkartonovými podhledy, příčky v objektu jsou většinou ze sádkartonu. Podlahy v sálu jsou s úpravou dřevěnou mozaikou, prostory soc. zařízení jsou obloženy keramikou včetně podlah. Vnější povrchy zastřešení sálu jsou částečně provedeny v mědi a částečně foliovou krytinou. Vstupní stěna a okenní světlíky jsou hliníkové, opatřené automatickými žaluziemi. Sál je dále vybaven klimatizací a připraven na použití audio a videotechniky při přednáškách a jednáních.



Pohled na vstup do sálu

Zadní část sálu



Vnitřní prostory sálu

Potvrzení objednatele :

Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5

Potvrzujeme, že společnost WALCO CZ, s.r.o. pro nás provedla zde popsané práce v požadované kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a ČSN. Práce byly řádně a odborně provedeny v dohodnutých smluvních termínech, předány byly bez závad a připomínek.

Za objednatele :



Datum : 14. 5. 2009

Podpis :